

DRUCKPROBENPROTOKOLL EIGENKONTROLLE

Firmenstempel

Druckprüfung Trinkwasser

Grundlagen	SVGW Richtlinie für Trinkwasserinstallationen W3, Ausgabe 2013
Prüf- bedingungen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gesamte Installation mit sauberem Trinkwasser langsam gefüllt und vollständig entlüftet. ▪ Eine Prüfung mit Druckluft ist nicht zulässig! Bei Frostgefahr: Dichtheitsprüfung mit inerten Gasen ▪ Prüfdruck = 1 ½-fache Betriebsdruck; mind. 1'500 kPa (15 bar) ▪ Druckabfall max. 10 kPa (0.1 bar) in einer Stunde ▪ Bei Leitungen aus Kunststoff sind die Herstellervorschriften zu berücksichtigen.

Objekt	
Teil- oder Komplett- Prüfung	
Firma	
Installateur	
Prüfdatum und Unterschrift	

Kontrollresultat

Start	Uhrzeit:	Startdruck:
Ende	Uhrzeit:	Enddruck:
Resultat	Druckabfall:	Ergebnis:
Massnahmen bei Mängel		