

# ABNAHMEPROTOKOLL IK EIGENKONTROLLE

Firmenstempel

<b>Installationskontrolle Trinkwasser</b>	
<b>Grundlagen</b>	SVGW Richtlinie für Trinkwasserinstallationen W3, Ausgabe 2013 Werksvorgaben der WVRJ
<b>Objekt</b>	
<b>Teil- oder Komplett- Abnahme</b>	
<b>Firma</b>	
<b>Installateur</b>	
<b>Kontrolldatum</b>	

<b>Kontrollresultat</b>	
<input type="checkbox"/>	<b>Abnahme ohne Mängel</b> Die Merkpunkte der Abnahmecheckliste sind eingehalten.
<input type="checkbox"/>	<b>Druckprobenprotokoll</b> Die erfolgte Druckprobe war erfolgreich. Das Druckprobenprotokoll liegt bei.

<b>Antrag zur Freigabe / Zählermontage durch die WVRJ</b>	
Die Richtigkeit der obigen Angaben gemäss den nachfolgenden Merkpunkten wird bestätigt.	
Datum: _____	Unterschrift: _____

<b>Abnahme - Merkmale</b>
Ausführung der Hausinstallationen: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Alle Materialien mit Trinkwasserzulassung</li><li>▪ Zuleitung mit Abstell- und Rückschlagventil</li><li>▪ Hausinstallationen gemäss SVGW Richtlinie W3, Ausgabe 2013</li><li>▪ Rückflussverhinderung gemäss W3 Ergänzung 1</li><li>▪ Betrieb und Unterhalt gemäss W3 Ergänzung 2</li></ul>
Keine festen Trinkwasserverbindungen mit Schmutzwasser
Sicherheitseinrichtungen eingebaut und kontrolliert
Alle Entnahmestellen mit Apparaten
Keine Totleitungen. Wassererneuerung in der gesamten Anlage gewährleistet
Minimale Warmwassertemperaturen: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Wassererwärmer 60 °C</li><li>▪ Warmwasserentnahmestelle 55°C</li></ul>
Leitungsdämmungen vorhanden: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Kaltwasser gegen Erwärmung</li><li>▪ Warmwasser gegen Energieverlust gemäss Energieverordnung des Kanton SG</li></ul>
Bezeichnungsschilder vorhanden. Brauch-, Grau- und Regenwasseranlagen auf Rohrleitungen und bei Anschlüssen müssen speziell gekennzeichnet sein
Heizungsfüllventil mit kurzer Zuleitung und mit eingebautem Rückschlagventil. Bei Anschluss direkt ab Verteilbatterie mit zusätzlichem Abstellventil Keine feste Verbindung zur Heizungsanlage
Liegenschaftsbetreiber betreffend Unterhalt und Wartung der Anlage instruiert
Wartungsheft und Revisionsunterlagen abgegeben
Serviceverträge bei Wasseraufbereitungsanlagen- und Systemtrenner abgeschlossen
Gesamte Anlage gespült. Feinfilter gereinigt